

建築物施工日誌

報表編號：18

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：110年10月1日 星期五

工程名稱		110年湖畔圖書室室內裝修工程			承攬廠商名稱		和基營造股份有限公司			
核定工期		75 天	累計工期	18 天	剩餘工期	57.0 天	工期展延天數			天
開工日期		110年9月14日			完工日期		110年11月27日			
預定進度(%)		1.30%			實際進度(%)		2.92%			
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：										
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註	
壹.壹	假設工程									
壹.壹.一	假設工程，臨時設施			式	1.00		1			
壹.壹.二	施工測量，放樣			M2	300.00		0			
壹.貳	圖書裝修工程									
壹.貳.一	門廳造型暗架天花板及壁牆			式	1.00		0			
壹.貳.二	儲物櫃(玄關區)			式	1.00		0			
壹.貳.三	活動書架1(櫃台區)			式	1.00		0			
壹.貳.四	活動書架2(開放書架區)			式	1.00		0			
壹.貳.五	活動書架3(密集圖書區)			式	1.00		0			
壹.貳.六	一般圖書區閱讀室M型造型格柵天花板			式	1.00		0			
壹.貳.七	M型造型格柵天花板活動書桌80*90cm（含桌上照明設施）			張	15.00		0			
壹.貳.八	M型造型格柵天花板活動書桌座椅			張	38.00		0			
壹.貳.九	一般圖書區書架側邊造型版			式	1.00		0			
壹.貳.十	索引區座椅			張	6.00		0			
壹.貳.十一	索引區高腳座椅（椅墊高度74cm～80cm之間）			張	5.00		0			
壹.參	密集書櫃區照明設備工程									
壹.參.一	燈具架（日光燈線槽／鍍鋅銅板150W*50H*2TMM）（含蓋板2T）			M	237.80		0			
壹.參.二	門型吊架（鍍鋅銅板150W*50H），含連接片、馬車螺絲組（SUS304）5/16" *3/4" L、接地銅片			個	184.00		0			
壹.參.三	既有建築物管線電源銜接			式	1.00		0			
壹.參.四	M12*40*200 304不銹鋼通絲螺桿			式	1.00		0			
壹.肆	15mm礦纖岩棉抗震明架天花板									
壹.肆.一	15mm礦纖岩棉抗震明架天花板（討論室）			M2	13.45		0			
壹.肆.二	15mm礦纖岩棉抗震明架天花板（哺乳室）			M2	9.50		0			
壹.肆.三	哺乳室人造石檯面（不銹鋼人造石流理台）L=190cm, 含水槽			式	1.00		0			
壹.伍	辦公家具工程									
壹.伍.一	L型屏風工作站-H1140			組	6.00		0			
壹.伍.二	屏風工作站-H1140			組	6.00		0			
壹.伍.三	繽紛活動櫃			座	6.00		0			
壹.伍.四	網背扶手辦公椅			張	6.00		0			

建築物施工日誌

報表編號：18

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：110年10月1日 星期五

工程名稱	110年湖畔圖書室室內裝修工程			承攬廠商名稱		和基營造股份有限公司		
核定工期	75 天	累計工期	18 天	剩餘工期	57.0 天	工期展延天數		天
開工日期		110年9月14日		完工日期		110年11月27日		
預定進度(%)		1.30%		實際進度(%)		2.92%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹.陸	會議室工程					
壹.陸.一	掀合式會議桌 1800*600	張	4.00		0	
壹.陸.二	摺疊會議椅	張	12.00		0	
壹.柒	廁所工程					
壹.柒.一	搗擺工程	式	1.00		0	
壹.柒.二	牆面磁磚工程	式	1.00	0.2	0.2	
壹.柒.三	地板磁磚工程	式	1.00	0.2	0.2	
壹.柒.四	廁所器具工程	式	1.00		0	
壹.柒.五	既有建築物水電管線銜接	式	1.00	0.2	0.2	
壹.捌	燈光工程	式	1.00		0	
營造業專業工程特定施工項目						
A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
木工		0	堆高機		0
機械操作工		0			
水電工	1	1			
普通工	1	1			
泥水工	2	2			
體力工		0			
其他工		0			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☐無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☐無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☐有 ☐無

(二)其他事項：無

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項記錄：F1級夾板材料進場。發文：
1. 110和營字第122號[檢附110年9月份施工日誌乙式二份]請鑒核。
收文：
1. 臺史博行字第 1101003707 號[廁所工程材料送審]退還修正。
2. 臺史博行字第 1101003786 號[防水用聚氨酯(PU)送審資料]審查通過。

簽章：【工地負責人】（註3）：

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。

2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。

3. 本工程依營造業法第三十條第一項規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。

4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。

5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

【本紀錄表格式係 內政部106.8.9台內營字第1060810800號令頒】